

NIEDERSCHRIFT

über die 11. Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Rheinbrohl/Bad Hönningen/Hammerstein am Donnerstag, dem 27. September 2018, 19.00 Uhr, in der Kindertagesstätte CASA VIVIDA, Dr. Josef-Horbach-Straße, Rheinbrohl

Die Anwesenheitsliste zur obigen Verbandsversammlung kann bei der Verwaltung auf Wunsch eingesehen werden.

Der VORISTZENDE eröffnete um 19.00 Uhr die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes und begrüßte alle Anwesenden.

Er stellte die Beschlussfähigkeit fest und gab bekannt, dass ordnungsgemäß und fristgerecht zu dieser Verbandsversammlung eingeladen wurde.

Einwendungen gegen die Einladung und nachstehende Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilte der VORSITZENDE mit, dass VR R.W. Schmitz, Bad Hönningen, aus der Verbandsversammlung ausgeschieden ist. Nachfolger für ihn ist Herr Jörg HONNEF.

Unter Hinweis auf die §§ 20, 21, 22 und 30 der Gemeindeordnung (GemO) verpflichtete der Verbandsvorsteher VR HONNEF durch Handschlag.

TAGESORDNUNG: ÖFFENTLICHE SITZUNG:

1. Auftragsvergaben von Bauleistungen für den neuen Kindergarten
 - 1.1 Innenausstattung
 - 1.2 Sonstige
2. Beantwortung von Anfragen
3. Mitteilungen der Verwaltung

FRAGESTUNDE:

Im Anschluss an die öffentliche Versammlung findet eine Bürgerfragestunde statt. Den Bürgern wird Gelegenheit gegeben, Fragen an die VertreterInnen und den Verbandsvorsteher zu stellen.

Die Punkte 4 - 6 werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG:

7. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

ÖFFENTLICHE SITZUNG:

- Punkt 1: *Auftragsvergaben*
1.1 *Innenausstattung*
1.2 *Sonstige*

1.1 *Innenausstattung*

TK SAUER berichtete, dass das Gewerk Innenausstattung beschränkt ausgeschrieben wurde und an 5 Firmen das Leistungsverzeichnis versandt wurde. Hiervon haben 3 Firmen zur Submission am 19.09. ein Angebot abgegeben.

Preisgünstigster Anbieter ist die Fa. Aurednik GmbH, mit 66.697,28 €, die jedoch erst in der 2. KW 2019 ausliefern kann. Die Fa. Wehrfritz GmbH, zweitgünstigster Anbieter mit 69.266,53 €, sagte jedoch zu, in der 48 KW 2018 (= Ende November 2018) ausliefern zu können.

Aus diesem Grund bat man verwaltungsseitig um Zustimmung, der Fa. Wehrfritz den Auftrag, vorbehaltlich der noch durchzuführenden Prüfung, zu erteilen.

Zu berücksichtigen sei auch, dass man beabsichtige, 2 ausgeschriebene Küchenelemente nicht über die Fa. Wehrfritz zum Preis von je ca. 3.200,00 € zu beziehen, sondern zum Preis von je 1.400,00 € bei der Scherer, Linz/Rhein, erwerben möchte. Somit reduziert sich weiterhin das Angebot der Fa. Wehrfritz um ca. 2.600,00 €.

In der weiteren Aussprache wurden Fragen aus der Versammlung bezüglich des zur Verfügung stehenden Kostenrahmens und der Erweiterung der bestehenden Küche erschöpfend beantwortet.

Beschluss Nr. 50: (einstimmig)

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird ermächtigt, das Gewerk Innenausstattung, vorbehaltlich der Prüfung des Architekturbüros, an die Fa. Wehrfritz, Bad Rodach, gem. dem Angebot vom 21.09.2018 zu erteilen.

1.2 Sonstige

Außenanlagen

Hier informierte TK SAUER, dass das Gewerk „Außenanlagen“ öffentlich ausgeschrieben wurde und die Submission am 17.10. stattfinden werde. Da jedoch erst Anfang November die nächste Verbandsversammlung stattfinden werde, bat man, auch hier diese Vergabe vorbehaltlich der Prüfung des Architekturbüros an den preisgünstigsten Anbieter vergeben zu dürfen.

In der anschließenden Aussprache wurde über die beabsichtigte Gestaltung der Außenanlage und den Kostenrahmen ausführlich informiert. Weiterhin wurde zugesagt als Anlage zur Niederschrift einen Gestaltungsplan der Außenanlage beizufügen. Sollte ein/e VertreterIn Einsicht in das Leistungsverzeichnis „Außenanlage“ wünschen, wird dieses selbstverständlich auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.

Beschluss Nr. 51: (einstimmig)

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird ermächtigt, den Auftrag für das Gewerk Außenanlagen, vorbehaltlich der Prüfung des Architekturbüros, an den wirtschaftlich preisgünstigsten Anbieter zu erteilen.

Punkt 2: Beantwortung von Anfragen

Anfragen lagen zur Beantwortung keine vor.

Punkt 3: Mitteilungen der Verwaltung

Zum Bauzeitenplan teilte TK SAUER mit, dass am 08.10. mit den Estrich- und Innenputzarbeiten und am 22.10. mit der Verlegung der Fußböden begonnen werden könne.

Kenntnis genommen.


Im Anschluss an die Bürgerfragestunde, von der kein Gebrauch gemacht wurde, und der sich anschließenden nichtöffentlichen Sitzung wurde wieder nachfolgende öffentliche Sitzung eröffnet.

ÖFFENTLICHE SITZUNG:

Punkt 8: *Bekanntgabe der Beschlüsse, die im nichtöffentlichen Teil der heutigen Sitzung gefasst wurden*

In nichtöffentlicher Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.

Mit einem Dank für die Mitarbeit schloss der 1. stellvertr. VERBANDSVORSTEHER die Versammlung.



Hinweis:
Baumbestand bleibt erhalten!

Flur 34
Gemarkung Rheinbrühl

Zust. Höhe 1,20m

Legende	
(1)	Bestandene Gebäude
(2)	Neue Gebäude
(3)	Bestandene Grünflächen
(4)	Neue Grünflächen
(5)	Bestandene Wege
(6)	Neue Wege
(7)	Bestandene Zäune
(8)	Neue Zäune
(9)	Bestandene Bäume
(10)	Neue Bäume
(11)	Bestandene Sträucher
(12)	Neue Sträucher
(13)	Bestandene Hecken
(14)	Neue Hecken
(15)	Bestandene Wasserläufe
(16)	Neue Wasserläufe
(17)	Bestandene Mauern
(18)	Neue Mauern
(19)	Bestandene Tore
(20)	Neue Tore
(21)	Bestandene Ställe
(22)	Neue Ställe
(23)	Bestandene Scheunen
(24)	Neue Scheunen
(25)	Bestandene Garagen
(26)	Neue Garagen
(27)	Bestandene Parkstände
(28)	Neue Parkstände
(29)	Bestandene Beleuchtung
(30)	Neue Beleuchtung
(31)	Bestandene Telefonleitungen
(32)	Neue Telefonleitungen
(33)	Bestandene Stromleitungen
(34)	Neue Stromleitungen
(35)	Bestandene Wasserleitungen
(36)	Neue Wasserleitungen
(37)	Bestandene Abwasserleitungen
(38)	Neue Abwasserleitungen
(39)	Bestandene Gasleitungen
(40)	Neue Gasleitungen
(41)	Bestandene Fernwärmeleitungen
(42)	Neue Fernwärmeleitungen
(43)	Bestandene Erdgasleitungen
(44)	Neue Erdgasleitungen
(45)	Bestandene Regenwasserleitungen
(46)	Neue Regenwasserleitungen
(47)	Bestandene Entwässerungsleitungen
(48)	Neue Entwässerungsleitungen
(49)	Bestandene Kanäle
(50)	Neue Kanäle
(51)	Bestandene Gräben
(52)	Neue Gräben
(53)	Bestandene Wehre
(54)	Neue Wehre
(55)	Bestandene Brücken
(56)	Neue Brücken
(57)	Bestandene Tunnel
(58)	Neue Tunnel
(59)	Bestandene Erdarbeiten
(60)	Neue Erdarbeiten
(61)	Bestandene Geländeerhebungen
(62)	Neue Geländeerhebungen
(63)	Bestandene Höhenlinien
(64)	Neue Höhenlinien
(65)	Bestandene Geländeerhebungen
(66)	Neue Geländeerhebungen
(67)	Bestandene Höhenlinien
(68)	Neue Höhenlinien
(69)	Bestandene Geländeerhebungen
(70)	Neue Geländeerhebungen
(71)	Bestandene Höhenlinien
(72)	Neue Höhenlinien
(73)	Bestandene Geländeerhebungen
(74)	Neue Geländeerhebungen
(75)	Bestandene Höhenlinien
(76)	Neue Höhenlinien
(77)	Bestandene Geländeerhebungen
(78)	Neue Geländeerhebungen
(79)	Bestandene Höhenlinien
(80)	Neue Höhenlinien



1/2
TOP
2M